



H. AYUNTAMIENTO DE ANGOSTURA
DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA ENTREGA-RECEPCION



PROGRAMA: **ORIGEN DE LOS RECURSOS DEL DIRECTO MUNICIPAL (DM 2022)**

OBRA: "REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA UNIDAD DEPORTIVA UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL, ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA."

EN EL EDIFICIO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ANGOSTURA, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA, SIENDO LAS 14:00 HRS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2022, SE REUNIERON EN EL LUGAR QUE OCUPA LA OBRA, POR PARTE DEL H. AYUNTAMIENTO Y DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, EL **C. JESUS MIGUEL ANGULO LOPEZ**, POR LA CONTRATISTA EL **LIC. EMMANUEL LOPEZ ESPINOZA**.

I. DEL OBJETIVO

1.1 ENTREGA DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS, DE ACUERDO CON LO INDICADO EN EL CONTRATO **ANG-DM-2022-002**, CON FECHA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2022.

1.2 NOMBRE DEL CONTRATISTA QUE ENTREGA: **GSK PROYECTOS E INGENIERIA, S.A. DE C.V.**

II. INFORMACION BASICA

2.1 NOMBRE DEL ORGANISMO OPERADOR: **H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.**

2.2 DEPENDENCIA ENCARGADA DE LA OBRA: **H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.**

2.3 DESCRIPCION DE LA OBRA:

"REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA UNIDAD DEPORTIVA UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL, ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA."

NUMERO DEL CONTRATO
ANG-DM-2022-002

IMPORTE DEL CONTRATO CON IVA
\$ 326,935.37



H. AYUNTAMIENTO DE ANGOSTURA
DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA ENTREGA-RECEPCION



III. ANTECEDENTES:

3.1 MODALIDAD DE EJECUCION: **ADJUDICACION DIRECTA**

PROGRAMA: **RECURSOS DEL DIRECTO MUNICIPAL (DM 2022)**

3.2 EL FINANCIAMIENTO PARA CUBRIR LAS EROGACIONES QUE SE DERIVAN DE ESTE PROYECTO, PROVIENE DE LOS RECURSOS PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DEL **ORIGEN DE LOS RECURSOS DEL DIRECTO MUNICIPAL (DM 2022)**

3.3 PERIODO DE EJECUCION

3.3.1. **CONTRATO**

FECHA DE INICIO: **29 DE SEPTIEMBRE DEL 2022**

FECHA DE TERMINO: **28 DE OCTUBRE DEL 2022**

3.3.2. **PRORROGA:**

NO HUBO PRORROGA

3.3.3. **CONVENIO:**

NO HUBO CONVENIO

3.3.4. **REAL DE EJECUCION:**

FECHA DE INICIO: **29 DE SEPTIEMBRE DEL 2022**

FECHA DE TERMINO: **24 DE OCTUBRE DEL 2022**

DE LAS ESTIMACIONES:

RELACION DE ESTIMACIONES

ESTIMACION No.	PERIODO	IMPORTE CON IVA	ANTICIPO AMORTIZADO	3% RET INSP Y VIG
ANTICIPO	29 DE SEPTIEMBRE 2022	\$ 114,427.38	\$ 0.00	\$ 0.00
ESTIMACION 01	DEL 29 DE SEP AL 06 DE OCT 2022	\$ 227,231.50	\$ 79,531.03	\$ 5,876.68
ESTIMACION 02 (FINIQUITO)	DEL 07 DE OCT AL 24 DE OCT 2022	\$ 99,703.07	\$ 34,896.35	\$ 2,578.53

LIQUIDACION DE ANTICIPO

ANTICIPO OTORGADO: \$ 114,427.38

AMORTIZACION: \$ 114,427.38

AMORTIZACION SIN IVA: \$ 98,644.29

SALDO: \$ 0.00



H. AYUNTAMIENTO DE ANGOSTURA
DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA ENTREGA-RECEPCION



LIQUIDACION DEL CONTRATO

MONTO DE CONTRATO: \$ 326,935.37

CONVENIO DE AMPLIACION: \$ 0.00

TOTAL EJERCIDO: \$ 326,934.57

SALDO: \$ 0.78

V. TERMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTUA LA RECEPCION:

5.1 EL H. AYUNTAMIENTO DE AGOSTURA Y LA DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTES POR OBRAS FALTANTES, MAL EJECUTADAS, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES Y/O PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.

5.2 POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE SE COMPROMETE A REALIZAR, REPARAR O REPONER CUALQUIER DAÑO O DEFECTO QUE EXISTIERA RELACIONADO CON LOS TRABAJOS REALIZADOS, SIEMPRE Y CUANDO LE SEA IMPUTABLE Y MANIFIESTA NO TENER RECLAMACIONES QUE HACER AL H. AYUNTAMIENTO DE ANGOSTURA.

5.3 GARANTIA POR ANTICIPO:

FIANZA: NO. 3526-02845-5

FECHA: 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2022

EXPEDIDA POR: ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V.

5.4 GARANTIA POR CUMPLIMIENTO:

FIANZA: No. 3526-02846-6

FECHA: 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2022

EXPEDIDA POR: ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V.

ING. JESUS MIGUEL ANGULO LOPEZ
DIRECTOR DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS

LIC. EMMANUEL LOPEZ ESPINOZA
CONTRATISTA

ING. LEOPOLDO ENRIQUEZ OCHOA
SUPERVISOR DE OBRA