



H. AYUNTAMIENTO DE ANGOSTURA
DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA ENTREGA-RECEPCION



PROGRAMA: FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FIS MDF 2022)

OBRA:

“REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO SUSTITUCIÓN, ADECUACIÓN Y COLOCACIÓN DE LUMINARIAS TIPO LED, EN ANGOSTURA (CABECERA MUNICIPAL), ESTADO DE SINALOA”

EN EL EDIFICIO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ANGOSTURA, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA, SIENDO LAS 14:00 HRS DEL DIA 02 DE MAYO DEL 2022, SE REUNIERON EN EL LUGAR QUE OCUPA LA OBRA, POR PARTE DEL H. AYUNTAMIENTO Y DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, EL **C. JESUS MIGUEL ANGULO LOPEZ**, POR LA CONTRATISTA EL **C. GUADALUPE RODRIGUEZ URETA**.

I. DEL OBJETIVO

1.1 ENTREGA DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS, DE ACUERDO CON LO INDICADO EN EL CONTRATO **ANG-FIS MDF-2022-001**, CON FECHA 18 DE ABRIL DEL 2022.

1.2 NOMBRE DEL CONTRATISTA QUE ENTREGA: **C. GUADALUPE RODRIGUEZ URETA**.

II. INFORMACION BASICA

2.1 NOMBRE DEL ORGANISMO OPERADOR: **H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA**.

2.2 DEPENDENCIA ENCARGADA DE LA OBRA: **H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA**.

2.3 DESCRIPCION DE LA OBRA:

“REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO SUSTITUCIÓN, ADECUACIÓN Y COLOCACIÓN DE LUMINARIAS TIPO LED, EN ANGOSTURA (CABECERA MUNICIPAL), ESTADO DE SINALOA”

NUMERO DEL CONTRATO
ANG-FIS MDF-2022-001

IMPORTE DEL CONTRATO CON IVA
\$ 1,260,390.65

Guadalupe Rodriguez Ureta



H. AYUNTAMIENTO DE ANGOSTURA
DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA ENTREGA-RECEPCION



III. ANTECEDENTES:

3.1 MODALIDAD DE EJECUCION: **ADJUDICACION DIRECTA**

PROGRAMA: **FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISDMF 2022)**

3.2 EL FINANCIAMIENTO PARA CUBRIR LAS EROGACIONES QUE SE DERIVAN DE ESTE PROYECTO, PROVIENE DE LOS RECURSOS PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISDMF 2022)

3.3 PERIODO DE EJECUCION

3.3.1. CONTRATO

FECHA DE INICIO: **19 DE ABRIL DEL 2022**

FECHA DE TERMINO: **08 DE MAYO DEL 2022**

3.3.2. PRORROGA:

NO HUBO PRORROGA

3.3.3. CONVENIO:

NO CONVENIO

3.3.4. REAL DE EJECUCION:

FECHA DE INICIO: **19 DE ABRIL DEL 2022**

FECHA DE TERMINO: **02 DE MAYO DEL 2022**

DE LAS ESTIMACIONES:

RELACION DE ESTIMACIONES

ESTIMACION No.	PERIODO	IMPORTE CON IVA	ANTICIPO AMORTIZADO
ESTIMACION NO. 01 Unica Finiquito	19/ABRIL/2022 AL 08/MAYO//2022	\$ 1,260,390.65	\$ 0.00

LIQUIDACION DE ANTICIPO

ANTICIPO OTORGADO: \$ 0.00

AMORTIZACION: \$ 0.00

AMORTIZACION SIN IVA: \$ 0.00

SALDO: \$ 0.00

Guadalupe Rodríguez Ureta



H. AYUNTAMIENTO DE ANGOSTURA
DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA ENTREGA-RECEPCION



LIQUIDACION DEL CONTRATO

MONTO DE CONTRATO: \$ 1,260,390.65

CONVENIO DE AMPLIACION: \$ 0.00

TOTAL EJERCIDO: \$ 1,260,390.65

SALDO: \$ 0.00

V. TERMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTUA LA RECEPCION:

5.1 EL H. AYUNTAMIENTO DE AGOSTURA Y LA DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTES POR OBRAS FALTANTES, MAL EJECUTADAS, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES Y/O PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.

5.2 POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE SE COMPROMETE A REALIZAR, REPARAR O REPONER CUALQUIER DAÑO O DEFECTO QUE EXISTIERA RELACIONADO CON LOS TRABAJOS REALIZADOS, SIEMPRE Y CUANDO LE SEA IMP JTABLE Y MANIFIESTA NO TENER RECLAMACIONES QUE HACER AL H. AYUNTAMIENTO DE ANGOSTURA.

5.3 GARANTIA POR ANTICIPO:

FIANZA: NO.

FECHA:

EXPEDIDA POR:

5.4 GARANTIA POR CUMPLIMIENTO:

FIANZA: No. 3510-02504-0

FECHA: 18 DE ABRIL DE 2022


EXPEDIDA POR: ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V.



ING. JESUS MIGUEL ANGULO LOPEZ
DIRECTOR DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS



C. GUADALUPE RODRIGUEZ URETA
CONTRATISTA



ING. LEOPOLDO ENRIQUEZ OCHOA
SUPERVISOR DE OBRA