



H. AYUNTAMIENTO DE ANGOSTURA  
DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS  
ACTA ENTREGA-RECEPCION



PROGRAMA: **FONDO DEL IMPUESTO PREDRIAL RUSTICO 2022**

OBRA:

**“SUSTITUCIÓN, ADECUACIÓN Y COLOCACIÓN DE LUMINARIAS TIPO LED, EN LA COMUNIDAD COLONIA AGRÍCOLA MÉXICO (PALMITAS), MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA.”**

EN EL EDIFICIO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ANGOSTURA, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA, SIENDO LAS 14:00 HRS DEL DIA 01 DE JUNIO DEL 2022, SE REUNIERON EN EL LUGAR QUE OCUPA LA OBRA, POR PARTE DEL H. AYUNTAMIENTO Y DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, EL **C. JESUS MIGUEL ANGULO LOPEZ**, POR LA CONTRATISTA EL **C. GUADALUPE RODRIGUEZ URETA**.

I. DEL OBJETIVO

1.1 ENTREGA DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS, DE ACUERDO CON LO INDICADO EN EL CONTRATO **ANG-IPR-2022-003**, CON FECHA 25 DE MAYO DEL 2022.

1.2 NOMBRE DEL CONTRATISTA QUE ENTREGA: **C. GUADALUPE RODRIGUEZ URETA**.

II. INFORMACION BASICA

2.1 NOMBRE DEL ORGANISMO OPERADOR: **H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA**.

2.2 DEPENDENCIA ENCARGADA DE LA OBRA: **H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA**.

2.3 DESCRIPCION DE LA OBRA:

**“SUSTITUCIÓN, ADECUACIÓN Y COLOCACIÓN DE LUMINARIAS TIPO LED, EN LA COMUNIDAD COLONIA AGRÍCOLA MÉXICO (PALMITAS), MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA”**

NUMERO DEL CONTRATO  
**ANG-IPR-2022-003**

IMPORTE DEL CONTRATO CON IVA  
**\$ 845,629.50**

Guadalupe Rodriguez Ureta



H. AYUNTAMIENTO DE ANGOSTURA  
DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS  
ACTA ENTREGA-RECEPCION



III. ANTECEDENTES:

3.1 MODALIDAD DE EJECUCION: **ADJUDICACION DIRECTA**

PROGRAMA: **FONDO DEL IMPUESTO PREDRIAL RUSTICO 2022**

3.2 EL FINANCIAMIENTO PARA CUBRIR LAS EROGACIONES QUE SE DERIVAN DE ESTE PROYECTO, PROVIENE DE LOS RECURSOS PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DEL FONDO DEL IMPUESTO PREDRIAL RUSTICO 2022.

3.3 PERIODO DE EJECUCION

3.3.1. **CONTRATO**

FECHA DE INICIO: **26 DE MAYO DEL 2022**

FECHA DE TERMINO: **06 DE JUNIO DEL 2022**

3.3.2. **PRORROGA:**

**NO HUBO PRORROGA**

3.3.3. **CONVENIO:**

**NO CONVENIO**

3.3.4. **REAL DE EJECUCION:**

FECHA DE INICIO: **26 DE MAYO DEL 2022**

FECHA DE TERMINO: **01 DE JUNIO DEL 2022**

**DE LAS ESTIMACIONES:**

RELACION DE ESTIMACIONES

ESTIMACION No.	PERIODO	IMPORTE CON IVA	ANTICIPO AMORTIZADO
ESTIMACION NO. 01 Unica Finiquito	26/MAYO/2022 AL 01/JUNIO//2022	\$ 845,629.50	\$ 0.00

**LIQUIDACION DE ANTICIPO**

ANTICIPO OTORGADO: \$ 0.00

AMORTIZACION: \$ 0.00

AMORTIZACION SIN IVA: \$ 0.00

SALDO: \$ 0.00

Guadalupe Rodriguez Ureta



H. AYUNTAMIENTO DE ANGOSTURA  
DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS  
ACTA ENTREGA-RECEPCION



**LIQUIDACION DEL CONTRATO**

MONTO DE CONTRATO: \$ 845,629.50  
CONVENIO DE AMPLIACION: \$ 0.00  
TOTAL EJERCIDO: \$ 845,629.50  
SALDO: \$ 0.00

**V. TERMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTUA LA RECEPCION:**

5.1 EL H. AYUNTAMIENTO DE AGOSTURA Y LA DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTES POR OBRAS FALTANTES, MAL EJECUTADAS, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES Y/O PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.

5.2 POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE SE COMPROMETE A REALIZAR, REPARAR O REPONER CUALQUIER DAÑO O DEFECTO QUE EXISTIERA RELACIONADO CON LOS TRABAJOS REALIZADOS, SIEMPRE Y CUANDO LE SEA IMPUTABLE Y MANIFIESTA NO TENER RECLAMACIONES QUE HACER AL H. AYUNTAMIENTO DE ANGOSTURA.

5.3 GARANTIA POR ANTICIPO:

FIANZA: NO.  
FECHA:  
EXPEDIDA POR:

5.4 GARANTIA POR CUMPLIMIENTO:

FIANZA: No. 3510-02516-1  
FECHA: 25 DE MAYO DE 2022  
EXPEDIDA POR: ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V.

ING. JESUS MIGUEL ANGULO LOPEZ  
DIRECTOR DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS

Guadalupe Rodriguez Ureta  
C. GUADALUPE RODRIGUEZ URETA  
CONTRATISTA

ING. LEOPOLDO ENRIQUEZ OCHOA  
SUPERVISOR DE OBRA