



H. AYUNTAMIENTO DE ANGOSTURA  
DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS  
ACTA ENTREGA-RECEPCION



PROGRAMA: FONDO DEL IMPUESTO PREDRIAL RUSTICO 2022

OBRA:

**“AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO SECTOR CARRETERA A LA REFORMA, EN LA COMUNIDAD LA AGUSTINA RAMIREZ, ANGOSTURA, SINALOA.”**

EN EL EDIFICIO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ANGOSTURA, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA, SIENDO LAS 14:00 HRS DEL DIA 18 DE JULIO DEL 2022, SE REUNIERON EN EL LUGAR QUE OCUPA LA OBRA, POR PARTE DEL H. AYUNTAMIENTO Y DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, EL C. JESUS MIGUEL ANGULO LOPEZ, POR LA CONTRATISTA EL C. GUADALUPE RODRIGUEZ URETA.

I. DEL OBJETIVO

1.1 ENTREGA DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS, DE ACUERDO CON LO INDICADO EN EL CONTRATO ANG-IPR-2022-007, CON FECHA 01 DE JULIO DEL 2022.

1.2 NOMBRE DEL CONTRATISTA QUE ENTREGA: C. GUADALUPE RODRIGUEZ URETA.

II. INFORMACION BASICA

2.1 NOMBRE DEL ORGANISMO OPERADOR: H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.

2.2 DEPENDENCIA ENCARGADA DE LA OBRA: H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.

2.3 DESCRIPCION DE LA OBRA:

**“AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO SECTOR CARRETERA A LA REFORMA, EN LA COMUNIDAD LA AGUSTINA RAMIREZ, ANGOSTURA, SINALOA”**

NUMERO DEL CONTRATO  
ANG-IPR-2022-007

IMPORTE DEL CONTRATO CON IVA  
\$1,123,691.23



H. AYUNTAMIENTO DE ANGOSTURA  
DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS  
ACTA ENTREGA-RECEPCION



III. ANTECEDENTES:

3.1 MODALIDAD DE EJECUCION: **ADJUDICACION DIRECTA**

PROGRAMA: **FONDO DEL IMPUESTO PREDRIAL RUSTICO 2022**

3.2 EL FINANCIAMIENTO PARA CUBRIR LAS EROGACIONES QUE SE DERIVAN DE ESTE PROYECTO, PROVIENE DE LOS RECURSOS PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DEL FONDO DEL IMPUESTO PREDRIAL RUSTICO 2022.

3.3 PERIODO DE EJECUCION

3.3.1. **CONTRATO**

FECHA DE INICIO: **04 DE JULIO DEL 2022**

FECHA DE TERMINO: **25 DE JULIO DEL 2022**

3.3.2. **PRORROGA:**

**NO HUBO PRORROGA**

3.3.3. **CONVENIO:**

**NO CONVENIO**

3.3.4. **REAL DE EJECUCION:**

FECHA DE INICIO: **04 DE JULIO DEL 2022**

FECHA DE TERMINO: **18 DE JULIO DEL 2022**

**DE LAS ESTIMACIONES:**

RELACION DE ESTIMACIONES

ESTIMACION No.	PERIODO	IMPORTE CON IVA	ANTICIPO AMORTIZADO
ESTIMACION NO. 01 Unica Finiquito	04/JULIO/2022 AL 18/JULIO//2022	\$ 1,123,691.23	\$ 0.00

**LIQUIDACION DE ANTICIPO**

ANTICIPO OTORGADO: \$ 0.00

AMORTIZACION: \$ 0.00

AMORTIZACION SIN IVA: \$ 0.00

SALDO: \$ 0.00



H. AYUNTAMIENTO DE ANGOSTURA  
DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS  
ACTA ENTREGA-RECEPCION



**LIQUIDACION DEL CONTRATO**

MONTO DE CONTRATO: \$ 1,123,691.23  
CONVENIO DE AMPLIACION: \$ 0.00  
TOTAL EJERCIDO: \$ 1,123,691.23  
SALDO: \$ 0.00

**V. TERMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTUA LA RECEPCION:**

5.1 EL H. AYUNTAMIENTO DE AGOSTURA Y LA DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTES POR OBRAS FALTANTES, MAL EJECUTADAS, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES Y/O PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.

5.2 POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE SE COMPROMETE A REALIZAR, REPARAR O REPONER CUALQUIER DAÑO O DEFECTO QUE EXISTIERA RELACIONADO CON LOS TRABAJOS REALIZADOS, SIEMPRE Y CUANDO LE SEA IMPUTABLE Y MANIFIESTA NO TENER RECLAMACIONES QUE HACER AL H. AYUNTAMIENTO DE ANGOSTURA.

5.3 GARANTIA POR ANTICIPO:

FIANZA: NO.

FECHA:

EXPEDIDA POR:

5.4 GARANTIA POR CUMPLIMIENTO:

FIANZA: No. 3510-02544-0

FECHA: 01 DE JULIO DE 2022

EXPEDIDA POR: ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V.

ING. JESUS MIGUEL ANGULO LOPEZ  
DIRECTOR DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS

Guadalupe Rodríguez Ureta  
C. GUADALUPE RODRIGUEZ URETA  
CONTRATISTA

ING. LEOPOLDO ENRIQUEZ OCHOA  
SUPERVISOR DE OBRA