



H. AYUNTAMIENTO DE ANGOSTURA
DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA ENTREGA-RECEPCION



PROGRAMA: FONDO DE APORTACIONES DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2023).

OBRA: "REHABILITACIÓN DE CANCHA USOS MÚLTIPLES FOVISSSTE UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL, ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA."

EN EL EDIFICIO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ANGOSTURA, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA, SIENDO LAS 14:00 HRS DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2023, SE REUNIERON EN EL LUGAR QUE OCUPA LA OBRA, POR PARTE DEL H. AYUNTAMIENTO Y DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, EL C. JESUS MIGUEL ANGULO LOPEZ, POR LA CONTRATISTA EL LIC. EMMANUEL LOPEZ ESPINOZA.

I. DEL OBJETIVO

1.1 ENTREGA DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS, DE ACUERDO CON LO INDICADO EN EL CONTRATO ANG-FAISMUN-2023-002, CON FECHA 11 DE MAYO DEL 2023.

1.2 NOMBRE DEL CONTRATISTA QUE ENTREGA: GSK PROYECTOS E INGENIERIA, S.A. DE C.V.

II. INFORMACION BASICA

2.1 NOMBRE DEL ORGANISMO OPERADOR: H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.

2.2 DEPENDENCIA ENCARGADA DE LA OBRA: H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.

2.3 DESCRIPCION DE LA OBRA:

"REHABILITACIÓN DE CANCHA USOS MÚLTIPLES FOVISSSTE UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL, ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA."

NUMERO DEL CONTRATO
ANG-FAISMUN-2023-002

IMPORTE DEL CONTRATO CON IVA
\$392,751.76



H. AYUNTAMIENTO DE ANGOSTURA
DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA ENTREGA-RECEPCION



III. ANTECEDENTES:

3.1 MODALIDAD DE EJECUCION: **ADJUDICACION DIRECTA**

PROGRAMA: **FONDO DE APORTACIONES DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2023).**

3.2 EL FINANCIAMIENTO PARA CUBRIR LAS EROGACIONES QUE SE DERIVAN DE ESTE PROYECTO, PROVIENE DE LOS RECURSOS PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DEL FONDO DE APORTACIONES DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2023).

3.3 PERIODO DE EJECUCION

3.3.1. **CONTRATO**

FECHA DE INICIO: **12 DE MAYO DEL 2023**

FECHA DE TERMINO: **25 DE JUNIO DEL 2023**

3.3.2. **PRORROGA:**

NO HUBO PRORROGA

3.3.3. **CONVENIO:**

NO HUBO CONVENIO

3.3.4. **REAL DE EJECUCION:**

FECHA DE INICIO: **12 DE MAYO DEL 2023**

FECHA DE TERMINO: **24 DE JUNIO DEL 2023**

DE LAS ESTIMACIONES:

RELACION DE ESTIMACIONES

ESTIMACION No.	PERIODO	IMPORTE CON IVA	ANTICIPO AMORTIZADO	3% RET INSP Y VIG
ANTICIPO		\$ 137,463.12	\$ 0.00	\$ 0.00
ESTIMACION 01	DEL 15 DE MAYO 2023 AL 10 JUNIO 2023	\$ 132,534.81	\$ 74,322.01	\$ 5,491.77
ESTIMACION 02 (FINIQUITO)	DEL 11 JUNIO 2023 AL 25 JUNIO 2023	\$ 112,596.45	\$ 63,141.11	\$ 4,665.6

LIQUIDACION DE ANTICIPO

ANTICIPO OTORGADO: \$ 137,463.12

AMORTIZACION: \$ 137,463.12

AMORTIZACION SIN IVA: \$ 118,502.69

SALDO: \$ 0.00



H. AYUNTAMIENTO DE ANGOSTURA
DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA ENTREGA-RECEPCION



LIQUIDACION DEL CONTRATO

MONTO DE CONTRATO: \$ 392,751.76

CONVENIO DE AMPLIACION: \$ 0.00

TOTAL EJERCIDO: \$ 392,751.76

SALDO: \$ 0.00

V. TERMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTUA LA RECEPCION:

5.1 EL H. AYUNTAMIENTO DE AGOSTURA Y LA DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTES POR OBRAS FALTANTES, MAL EJECUTADAS, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES Y/O PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.

5.2 POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE SE COMPROMETE A REALIZAR, REPARAR O REPONER CUALQUIER DAÑO O DEFECTO QUE EXISTIERA RELACIONADO CON LOS TRABAJOS REALIZADOS, SIEMPRE Y CUANDO LE SEA IMPUTABLE Y MANIFIESTA NO TENER RECLAMACIONES QUE HACER AL H. AYUNTAMIENTO DE ANGOSTURA.

5.3 GARANTIA POR ANTICIPO:

FIANZA: NO. 3526-02944-5

FECHA: 11 DE MAYO DEL 2023

EXPEDIDA POR: ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V.

5.4 GARANTIA POR CUMPLIMIENTO:

FIANZA: No. 3526-02945-6

FECHA: 11 DE MAYO DEL 2023

EXPEDIDA POR: ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V.

ING. JESUS MIGUEL ANGULO LOPEZ
DIRECTOR DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS

LIC. EMMANUEL LOPEZ ESPINOZA
CONTRATISTA

ING. LEOPOLDO ENRIQUEZ OCHOA
SUPERVISOR DE OBRA