



H. AYUNTAMIENTO DE ANGOSTURA  
DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS  
ACTA ENTREGA-RECEPCION



**PROGRAMA: FAISMUN 2023**

OBRAS:

**1.1 AMPLIACION DE RED ELECTRICA 2 EN LA COMUNIDAD DE BATAMOTOS, ANGOSTURA, SINALOA.**

EN LA COMUNIDAD DE BATAMOTOS, ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA, SIENDO LAS 09:00 HRS DEL DIA 16 DE JUNIO DEL 2023, SE REUNIERON EN EL LUGAR QUE OCUPA LA OBRA, POR PARTE DEL H. AYUNTAMIENTO Y DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, **C. ING. JESUS MIGUEL ANGULO LOPEZ**, POR LA CONTRATISTA EL **C. ING. GUADALUPE RODRIGUEZ URETA**.

I. DEL OBJETIVO

1.1 ENTREGA DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS, DE ACUERDO CON LO INDICADO EN EL CONTRATO No. **ANG-IPR-FAISMUN-003**, CON FECHA 18 DE MAYO DEL 2023.

1.2 NOMBRE DEL CONTRATISTA QUE ENTREGA: **ING. GUADALUPE RODRIGUEZ URETA**

II. INFORMACION BASICA

2.1 NOMBRE DEL ORGANISMO OPERADOR: **H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.**

2.2 DEPENDENCIA ENCARGADA DE LA OBRA: **H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.**

2.3 DESCRIPCION DE LAS OBRAS:

**1.1 AMPLIACION DE RED ELECTRICA 2 EN LA COMUNIDAD DE BATAMOTOS, ANGOSTURA, SINALOA.**

NUMERO DEL CONTRATO  
**ANG-FAISMUN-2023-004**

IMPORTE DEL CONTRATO CON IVA  
**\$ 811,793.55**

III. ANTECEDENTES:

3.1 MODALIDAD DE EJECUCION: **ASIGNACION DIRECTA (CONTRATO)**

PROGRAMA: **FAISMUN 2023**

3.2 EL FINANCIAMIENTO PARA LA CONSTRUCCION DE ESTE PROYECTO, SE OBTUVO A BASE DE OFICIOS DE APROBACION.

Guadalupe Rodriguez Ureta



H. AYUNTAMIENTO DE ANGOSTURA  
DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS  
ACTA ENTREGA-RECEPCION



3.3 PERIODO DE EJECUCION

3.3.1. CONTRATO

FECHA DE INICIO: 19 DE MAYO DEL 2023

FECHA DE TERMINO: 17 DE JUNIO DEL 2023

3.3.2. PRORROGA:

NO PRORROGA

3.3.3. CONVENIO:

NO CONVENIO

3.3.4. REAL DE EJECUCION:

FECHA DE INICIO: 19 DE MAYO DEL 2023

FECHA DE TERMINO: 16 DE JUNIO DEL 2023

DE LAS ESTIMACIONES:

RELACION DE ESTIMACIONES

ESTIMACION No.	PERIODO	IMPORTE CON IVA	ANTICIPO AMORTIZADO C/IVA
ANTICIPO	-	\$0.00	\$0.00
ESTIMACION No. 1 Y FINIQUITO	DEL 19 DE MAYO AL 16 DE JUNIO DEL 2023	\$811,793.55	\$0.00

LIQUIDACION DE ANTICIPO

ANTICIPO OTORGADO CON IVA: \$ 0.00

AMORTIZACION CON IVA: \$ 0.00

SALDO: \$ 0.00

LIQUIDACION DEL CONTRATO

MONTO DE CONTRATO: \$ 811,793.55

CONVENIO DE AMPLIACION: \$ 0.00

TOTAL, EJERCIDO: \$ 811,793.55

SALDO: \$ 0.00

Guadalupe Rodriguez Oseto



H. AYUNTAMIENTO DE ANGOSTURA  
DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS  
ACTA ENTREGA-RECEPCION



**V. TERMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTUA LA RECEPCION:**

5.1 EL H. AYUNTAMIENTO DE AGOSTURA Y LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTES POR OBRAS FALTANTES, MAL EJECUTADAS, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES Y/O PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.

5.2 POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE SE COMPROMETE A REALIZAR, REPARAR O REPONER CUALQUIER DAÑO O DEFECTO QUE EXISTIERA RELACIONADO CON LOS TRABAJOS REALIZADOS, SIEMPRE Y CUANDO LE SEA IMPUTABLE Y MANIFIESTA NO TENER RECLAMACIONES QUE HACER AL H. AYUNTAMIENTO DE ANGOSTURA.

5.3 GARANTIA POR ANTICIPO:

FIANZA No:  
FECHA:  
EXPEDIDA POR:

5.4 GARANTIA POR CUMPLIMIENTO:

FIANZA No.: 3510-02795-2  
FECHA: 18 DE MAYO DEL 2023  
EXPEDIDA POR: ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V.

ING JESUS MIGUEL ANGULO LOPEZ  
DIRECTOR GRAL. DE OBRAS  
Y SERVICIOS PUBLICOS

Guadalupe Rodríguez Ureta

ING. GUADALUPE RODRIGUEZ URETA  
PERSONA FISICA

ING. LEOPOLDO ENRIQUEZ OCHOA  
SUPERVISION