



H. AYUNTAMIENTO DE ANGOSTURA
DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA ENTREGA-RECEPCION



LIQUIDACION DE ANTICIPO

ANTICIPO OTORGADO CON IVA: \$ 0.00
AMORTIZACION CON IVA: \$ 0.00
SALDO: \$ 0.00

LIQUIDACION DEL CONTRATO

MONTO DE CONTRATO: \$ 1,247,260.80
CONVENIO DE AMPLIACION: \$ 0.00
TOTAL, EJERCIDO: \$ 1,247,260.81
SALDO: -\$ 0.01

V. TERMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTUA LA RECEPCION:

5.1 EL H. AYUNTAMIENTO DE AGOSTURA Y LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTES POR OBRAS FALTANTES, MAL EJECUTADAS, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES Y/O PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.


5.2 POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE SE COMPROMETE A REALIZAR, REPARAR O REPONER CUALQUIER DAÑO O DEFECTO QUE EXISTIERA RELACIONADO CON LOS TRABAJOS REALIZADOS, SIEMPRE Y CUANDO LE SEA IMPUTABLE Y MANIFIESTA NO TENER RECLAMACIONES QUE HACER AL H. AYUNTAMIENTO DE ANGOSTURA

5.3 GARANTIA PCR ANTICIPO:
FIANZA No:
FECHA:
EXPEDIDA POR:


5.4 GARANTIA POR CUMPLIMIENTO:
FIANZA No.: 23A37616
FECHA: 26 DE JULIO DEL 2023
EXPEDIDA POR: DORAMA, INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A.



ING JESUS MIGUEL ANGULO LOPEZ
DIRECTOR GRAL. DE OBRAS
Y SERVICIOS PUBLICOS



ING. CHRISTIAN DAVID MONZON GALLEGOS
PERSONA FISICA



ING. LEOPOLDO ENRIQUEZ OCHOA
SUPERVISION



H. AYUNTAMIENTO DE ANGOSTURA
DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA ENTREGA-RECEPCION



III. ANTECEDENTES:

3.1 MODALIDAD DE EJECUCION: **ASIGNACION DIRECTA (CONTRATO)**

PROGRAMA: **IMPUESTO PREDIAL RUSTICO 2023**

3.2 EL FINANCIAMIENTO PARA LA CONSTRUCCION DE ESTE PROYECTO, SE OBTUVO A BASE DE OFICIOS DE APROBACION.

3.3 PERIODO DE EJECUCION

3.3.1. **CONTRATO**

FECHA DE INICIO: **19 DE JULIO DEL 2023**

FECHA DE TERMINO: **28 DE JULIO DEL 2023**

3.3.2. **PRORROGA:**

NO PRORROGA

3.3.3. **CONVENIO:**

NO CONVENIO

3.3.4. **REAL DE EJECUCION:**

FECHA DE INICIO: **19 DE JULIO DEL 2023**

FECHA DE TERMINO: **28 DE JULIO DEL 2023**

DE LAS ESTIMACIONES:

RELACION DE ESTIMACIONES

| ESTIMACION No. | PERIODO | IMPORTE CON C/IVA | ANTICIPO AMORTIZADO C/IVA |
|------------------------------|---|-------------------|---------------------------|
| ANTICIPO | - | \$0.00 | \$0.00 |
| ESTIMACION No. 1 | DEL 19 DE JULIO AL 21 DE JULIO DEL 2023 | \$363,497.01 | \$0.00 |
| ESTIMACION No. 2 | DEL 21 DE JULIO AL 23 DE JULIO DEL 2023 | \$230,275.88 | \$0.00 |
| ESTIMACION No. 3 | DEL 23 DE JULIO AL 26 DE JULIO DEL 2023 | \$379,594.04 | \$0.00 |
| ESTIMACION No. 4 Y FINIQUITO | DEL 26 DE JULIO AL 28 DE JULIO DEL 2023 | \$273,893.88 | \$0.00 |

C. DAVID M P



H. AYUNTAMIENTO DE ANGOSTURA
DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA ENTREGA-RECEPCION



PROGRAMA: IMPUESTO PREDIAL RUSTICO 2023

OBRAS:

- 1.1 ALUMBRADO PUBLICO EN EL PARQUE DE LA COMUNIDAD IGNACIO ALLENDE, ANGOSTURA, SINALOA.
- 1.2 ALUMBRADO PUBLICO EN EL PARQUE DE LA COMUNIDAD CERRO DE LOS SANCHEZ, ANGOSTURA, SINALOA.
- 1.3 ALUMBRADO PUBLICO EN EL PARQUE DE LA COMUNIDAD SAN ANTONIO, ANGOSTURA, SINALOA.
- 1.4 ALUMBRADO PUBLICO EN PARQUE DE LA COMUNIDAD SAN LUCIANO, ANGOSTURA, SINALOA.

EN LA LOCALIDAD DE SAN LUCIANO, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA, SIENDO LAS 09:00 HRS DEL D.A 28 DE JULIO DEL 2023, SE REUNIERON EN EL LUGAR QUE OCUPA LA OBRA, POR PARTE DEL H. AYUNTAMIENTO Y DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, C. ING. JESUS MIGUEL ANGULO LOPEZ, POR LA CONTRATISTA EL C. ING. CHRISTIAN DAVID MONZON GALLGOS.

I. DEL OBJETIVO

1.1 ENTREGA DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS, DE ACUERDO CON LO INDICADO EN EL CONTRATO No. **ANG-IPR-2023-008**, CON FECHA 18 DE JULIO DEL 2023.

1.2 NOMBRE DEL CONTRATISTA QUE ENTREGA: **ING. CHRISTIAN DAVID MONZON GALLGOS**.

II. INFORMACION BASICA

2.1 NOMBRE DEL ORGANISMO OPERADOR: **H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA**.

2.2 DEPENDENCIA ENCARGADA DE LA OBRA: **H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA**.

2.3 DESCRIPCION DE LAS OBRAS:

- 1.1 ALUMBRADO PUBLICO EN EL PARQUE DE LA COMUNIDAD IGNACIO ALLENDE, ANGOSTURA, SINALOA.
- 1.2 ALUMBRADO PUBLICO EN EL PARQUE DE LA COMUNIDAD CERRO DE LOS SANCHEZ, ANGOSTURA, SINALOA.
- 1.3 ALUMBRADO PUBLICO EN EL PARQUE DE LA COMUNIDAD SAN ANTONIO, ANGOSTURA, SINALOA.
- 1.4 ALUMBRADO PUBLICO EN PARQUE DE LA COMUNIDAD SAN LUCIANO, ANGOSTURA, SINALOA.

NUMERO DEL CONTRATO
ANG-IPR-2023-008

IMPORTE DEL CONTRATO CON IVA
\$ 1,247,260.80

E. DAVID M.