



H. AYUNTAMIENTO DE ANGOSTURA
DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA ENTREGA-RECEPCION



PROGRAMA: FAISMUN 2024

OBRAS:

1.1 AMPLIACION ELECTRICA EN LAS TUNAS, CABECERA MUNICIPAL, ANGOSTRA, SINALOA.

EN LA LOCALIDAD DE LAS TUNAS EN LA CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA, SIENDO LAS 09:00 HRS DEL DIA 23 DE FEBRERO DEL 2024, SE REUNIERON EN EL LUGAR QUE OCUPA LA OBRA, POR PARTE DEL H. AYUNTAMIENTO Y DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, **C. ING. JESUS MIGUEL ANGULO LOPEZ**, POR LA CONTRATISTA **PROVEDORA INDUSTRIAL DE SERVICIOS LOGISTICOS Y EMPRESARIALES, S.A. DE C.V.** CON SU REPRESENTANTE LEGAL EL **ING. JESUS ALEJANDRO CARDENAS ALVARADO**.

I. DEL OBJETIVO

1.1 ENTREGA DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS, DE ACUERDO CON LO INDICADO EN EL CONTRATO No. **ANG-FAISMUN-2024-03**, CON FECHA 14 DE FEBRERO DEL 2024.

1.2 NOMBRE DEL CONTRATISTA QUE ENTREGA: **PROVEDORA INDUSTRIAL DE SERVICIOS LOGISTICOS Y EMPRESARIALES, S.A. DE C.V.** CON SU REPRESENTANTE LEGAL EL **ING. JESUS ALEJANDRO CARDENAS ALVARADO**.

II. INFORMACION BASICA

2.1 NOMBRE DEL ORGANISMO OPERADOR: **H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.**

2.2 DEPENDENCIA ENCARGADA DE LA OBRA: **H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.**

2.3 DESCRIPCION DE LAS OBRAS:

1.1 AMPLIACION ELECTRICA EN LAS TUNAS, CABECERA MUNICIPAL, ANGOSTRA, SINALOA.

NUMERO DEL CONTRATO
ANG-FAISMUN-2024-003

IMPORTE DEL CONTRATO CON IVA
\$ 534,512.70

III. ANTECEDENTES:

3.1 MODALIDAD DE EJECUCION: **ASIGNACION DIRECTA (CONTRATO)**

PROGRAMA: **FAISMUN 2023**

3.2 EL FINANCIAMIENTO PARA LA CONSTRUCCION DE ESTE PROYECTO, SE OBTUVO A BASE DE OFICIOS DE APROBACION.



H. AYUNTAMIENTO DE ANGOSTURA
DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA ENTREGA-RECEPCION



3.3 PERIODO DE EJECUCION

3.3.1. CONTRATO

FECHA DE INICIO: 14 DE ENERO DEL 2024
FECHA DE TERMINO: 23 DE FEBRERO DEL 2024

3.3.2. PRORROGA:

NO PRORROGA

3.3.3. CONVENIO:

NO CONVENIO

3.3.4. REAL DE EJECUCION:

FECHA DE INICIO: 14 DE ENERO DEL 2024
FECHA DE TERMINO: 23 DE FEBRERO DEL 2024

DE LAS ESTIMACIONES:

RELACION DE ESTIMACIONES

ESTIMACION No.	PERIODO	IMPORTE CON C/IVA	ANTICIPO AMORTIZADO C/IVA
ANTICIPO	-	\$0.00	\$0.00
ESTIMACION No. 1 Y FINIQUITO	DEL 14 AL 23 DE FEBRERO DEL 2024	\$534,512.70	\$0.00

LIQUIDACION DE ANTICIPO

ANTICIPO OTORGADO CON IVA: \$ 0.00

AMORTIZACION CON IVA: \$ 0.00

SALDO: \$ 0.00

LIQUIDACION DEL CONTRATO

MONTO DE CONTRATO: \$ 534,512.70

CONVENIO DE AMPLIACION: \$ 0.00

TOTAL, EJERCIDO: \$ 534,512.70

SALDO: \$ 0.00



**H. AYUNTAMIENTO DE ANGOSTURA
DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA ENTREGA-RECEPCION**



V. TERMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTUA LA RECEPCION:

5.1 EL H. AYUNTAMIENTO DE AGOSTURA Y LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTES POR OBRAS FALTANTES, MAL EJECUTADAS, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES Y/O PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.

5.2 POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE SE COMPROMETE A REALIZAR, REPARAR O REPONER CUALQUIER DAÑO O DEFECTO QUE EXISTIERA RELACIONADO CON LOS TRABAJOS REALIZADOS, SIEMPRE Y CUANDO LE SEA IMPUTABLE Y MANIFIESTA NO TENER RECLAMACIONES QUE HACER AL H. AYUNTAMIENTO DE ANGOSTURA

5.3 GARANTIA POR ANTICIPO:

FIANZA No:

FECHA:

EXPEDIDA POR:

5.4 GARANTIA POR CUMPLIMIENTO:

FIANZA No.: 2892429

FECHA: 12 DE FEBRERO DEL 2024

EXPEDIDA POR: SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A

**ING JESUS MIGUEL ANGULO LOPEZ
DIRECTOR GRAL. DE OBRAS
Y SERVICIOS PUBLICOS**

**PROVEDORA INDUSTRIAL DE SERVICIOS
LOGISTICOS Y EMPRESARIALES, S.A. DE C.V.**

**ING. JESUS ALEJANDRO CARDENAS ALVARADO
REPRESENTANTE LEGAL**

**ING. LEOPOLDO ENRIQUEZ OCHOA
SUPERVISION**