



H. AYUNTAMIENTO DE ANGOSTURA
DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA ENTREGA-RECEPCION



PROGRAMA: IPR 2023

OBRAS:

- 1.1 SUSTITUCION, ADECUACION Y COLOCACION DE LUMINARIAS TIPO LED, EN LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA, ANGOSTRA, SINALOA.**
- 1.2 SUSTITUCION, ADECUACION Y COLOCACION DE LUMINARIAS TIPO LED, EN LA COMUNIDAD DE EJIDO INDEPENDENCIA, ANGOSTURA, SINALOA.**
- 1.3 SUSTITUCION, ADECUACION Y COLOCACION DE LUMINARIAS TIPO LED, EN LA COMUNIDAD DE BATURY, ANGOSTURA, SINALOA.**

EN LA LOCALIDAD DE BATURY, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA, SIENDO LAS 09:00 HRS DEL DIA 9 DE MARZO DEL 2024, SE REUNIERON EN EL LUGAR QUE OCUPA LA OBRA, POR PARTE DEL H. AYUNTAMIENTO Y DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, **C. ING. JESUS MIGUEL ANGULO LOPEZ**, POR LA CONTRATISTA **PROVEDORA INDUSTRIAL DE SERVICIOS LOGISTICOS Y EMPRESARIALES, S.A. DE C.V. CON SU REPRESENTANTE LEGAL EL ING. JESUS ALEJANDRO CARDENAS ALVARADO.**

I. DEL OBJETIVO

1.1 ENTREGA DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS, DE ACUERDO CON LO INDICADO EN EL CONTRATO No. ANG-IPR-2023-026, CON FECHA 28 DE FEBRERO DEL 2024.

1.2 NOMBRE DEL CONTRATISTA QUE ENTREGA: PROVEDORA INDUSTRIAL DE SERVICIOS LOGISTICOS Y EMPRESARIALES, S.A. DE C.V. CON SU REPRESENTANTE LEGAL EL ING. JESUS ALEJANDRO CARDENAS ALVARADO.

II. INFORMACION BASICA

2.1 NOMBRE DEL ORGANISMO OPERADOR: H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.

2.2 DEPENDENCIA ENCARGADA DE LA OBRA: H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.

2.3 DESCRIPCION DE LAS OBRAS:

- 1.1 SUSTITUCION, ADECUACION Y COLOCACION DE LUMINARIAS TIPO LED, EN LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA, ANGOSTRA, SINALOA.**
- 1.2 SUSTITUCION, ADECUACION Y COLOCACION DE LUMINARIAS TIPO LED, EN LA COMUNIDAD DE EJIDO INDEPENDENCIA, ANGOSTURA, SINALOA.**
- 1.3 SUSTITUCION, ADECUACION Y COLOCACION DE LUMINARIAS TIPO LED, EN LA COMUNIDAD DE BATURY, ANGOSTURA, SINALOA.**

**NUMERO DEL CONTRATO
ANG-IPR-2024-026**

**IMPORTE DEL CONTRATO CON IVA
\$ 1,213,084.80**

III. ANTECEDENTES:

3.1 MODALIDAD DE EJECUCION: ASIGNACION DIRECTA (CONTRATO)



H. AYUNTAMIENTO DE ANGOSTURA
DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA ENTREGA-RECEPCION



PROGRAMA: IPR 2023

3.2 EL FINANCIAMIENTO PARA LA CONSTRUCCION DE ESTE PROYECTO, SE OBTUVO A BASE DE OFICIOS DE APROBACION.

3.3 PERIODO DE EJECUCION

3.3.1. CONTRATO

FECHA DE INICIO: 29 DE FEBRERO DEL 2024

FECHA DE TERMINO: 9 DE MARZO DEL 2024

3.3.2. PRORROGA:

NO PRORROGA

3.3.3. CONVENIO:

NO CONVENIO

3.3.4. REAL DE EJECUCION:

FECHA DE INICIO: 29 DE FEBRERO DEL 2024

FECHA DE TERMINO: 9 DE MARZO DEL 2024

DE LAS ESTIMACIONES:

RELACION DE ESTIMACIONES

| ESTIMACION No. | PERIODO | IMPORTE CON C/IVA | ANTICIPO AMORTIZADO C/IVA |
|------------------------------|---|-------------------|---------------------------|
| ANTICIPO | - | \$0.00 | \$0.00 |
| ESTIMACION No. 1 | DEL 29 DE FEBRERO AL 02 DE MARZO DEL 2024 | \$200,915.41 | \$0.00 |
| ESTIMACION No. 2 | DEL 2 AL 4 DE MARZO DEL 2024 | \$303,268.54 | \$0.00 |
| ESTIMACION No. 3 Y FINIQUITO | DEL 4 AL 9 DE MARZO DEL 2024 | \$708,890.22 | \$0.00 |

LIQUIDACION DE ANTICIPO

ANTICIPO OTORGADO CON IVA: \$ 0.00

AMORTIZACION CON IVA: \$ 0.00

SALDO: \$ 0.00



H. AYUNTAMIENTO DE ANGOSTURA
DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA ENTREGA-RECEPCION



LIQUIDACION DEL CONTRATO

MONTO DE CONTRATO: \$ 1,213,084.80
CONVENIO DE AMPLIACION: \$ 0.00
TOTAL, EJERCIDO: \$ 1,213,074.17
SALDO: \$ 10.63

V. TERMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTUA LA RECEPCION:

5.1 EL H. AYUNTAMIENTO DE AGOSTURA Y LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTES POR OBRAS FALTANTES, MAL EJECUTADAS, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES Y/O PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.

5.2 POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE SE COMPROMETE A REALIZAR, REPARAR O REPONER CUALQUIER DAÑO O DEFECTO QUE EXISTIERA RELACIONADO CON LOS TRABAJOS REALIZADOS, SIEMPRE Y CUANDO LE SEA IMPUTABLE Y MANIFIESTA NO TENER RECLAMACIONES QUE HACER AL H. AYUNTAMIENTO DE ANGOSTURA

5.3 GARANTIA POR ANTICIPO:
FIANZA No:
FECHA:
EXPEDIDA POR:

5.4 GARANTIA POR CUMPLIMIENTO:
FIANZA No.: 2896451
FECHA: 28 DE FEBRERO DEL 2024
EXPEDIDA POR: SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A

ING JESUS MIGUEL ANGULO LOPEZ
DIRECTOR GRAL. DE OBRAS
Y SERVICIOS PUBLICOS

PROVEDORA INDUSTRIAL DE SERVICIOS
LOGISTICOS Y EMPRESARIALES, S.A. DE C.V.

ING. JESUS ALEJANDRO CARDENAS ALVARADO
REPRESENTANTE LEGAL

ING. LEOPOLDO ENRIQUEZ OCHOA
SUPERVISION