



**MUNICIPIO DE ANGOSTURA**  
**DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS**



**ACTA DE FINIQUITO DE OBRA**

**OBRAS:**

1.1 SUSTITUCION, ADECUACION Y COLOCACION DE LUMINARIAS TIPO LED, EN LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA, ANGOSTRA, SINALOA.  
1.2 SUSTITUCION, ADECUACION Y COLOCACION DE LUMINARIAS TIPO LED, EN LA COMUNIDAD DE EJIDO INDEPENDENCIA, ANGOSTURA, SINALOA.  
1.3 SUSTITUCION, ADECUACION Y COLOCACION DE LUMINARIAS TIPO LED, EN LA COMUNIDAD DE BATURY, ANGOSTURA, SINALOA.

PROVEDORA INDUSTRIAL DE SERVICIOS LOGISTICOS Y EMPRESARIALES, S.A. DE C.V. CON SU REPRESENTANTE LEGAL EL ING. JESUS ALEJANDRO CARDENAS ALVARADO.

**CONTRATISTA:**

**UBICACIÓN:**

1.1 LA ESPERANZA, 1.2 EJIDO INDEPENDENCIA, 1.3 BATURY

**REG. FED. CONT.:** PIS110621F71

**PROGRAMA:** IPR 2023

**CONTRATO N°:** ANG-IPR-2023-026

**CONVENIO N°:**

**INICIACION PROGRAMADA:** 29 DE FEBRERO DEL 2024

**TERMINACION PROGRAMADA:** 9 DE MARZO DEL 2024

**INICIACION REAL:** 29 DE FEBRERO DEL 2024

**TERMINACION REAL:** 9 DE MARZO DEL 2024

**DIAS DE PRORROGA EN SU CASO:**

**COMPAÑIA AFIANZADORA:** SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A

**N° E IMPORTE FIANZA CUMPLIMIENTO:** 2896451 \$121,308.48

**N° E IMPORTE FIANZA ANTICIPO:**

**N° E IMPORTE FIANZA CUMPLIMIENTO CONVENIO:**

**EN ESTA LOCALIDAD DE BATURY, MUNICIPIO DE ANGOSTURA**

**EL DIA 9 DE MARZO DEL 2024 SE REUNIERON LOS ABAJO FIRMANTES PARA RECIBIR LOS SIGUIENTES TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO Y QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACION:**

1.1 SUSTITUCION, ADECUACION Y COLOCACION DE LUMINARIAS TIPO LED, EN LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA, ANGOSTRA, SINALOA.  
1.2 SUSTITUCION, ADECUACION Y COLOCACION DE LUMINARIAS TIPO LED, EN LA COMUNIDAD DE EJIDO INDEPENDENCIA, ANGOSTURA, SINALOA.  
1.3 SUSTITUCION, ADECUACION Y COLOCACION DE LUMINARIAS TIPO LED, EN LA COMUNIDAD DE BATURY, ANGOSTURA, SINALOA.

**DE SUS DISPOSICIONES GENERALES, RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER LAS RECLAMACIONES QUE ESTIMEN CONVENIENTES, POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACIONES**

SE INCLUYEN   - 0 -   ANEXOS

DESCRIPCION DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS	FECHA	IMPORTE	MONTO
MONTO DE CONTRATO C/IVA	28 DE FEBRERO DEL 2024	\$	1,213,084.80
MONTO DE CONVENIO C/IVA			
<b>MONTO TOTAL</b>		\$	1,213,084.80
ANTICIPO 35 %		\$	-
ESTIMACION No. 1		\$	200,915.41
ESTIMACION No. 2		\$	303,268.54
ESTIMACION No. 3 Y FINIQUITO		\$	708,890.22
<b>SUMA DE LAS ESTIMACIONES</b>		\$	1,213,074.17
<b>CARGOS AL CONTRATISTA:</b>			
SALDO QUE SE CANCELA		\$	10.63
<b>SUMAS IGUALES</b>		\$	1,213,084.80

RÉCIBE

ENTREGA

Vo.Bo.

Vo.BO.

ING. LEOPOLDO ENRIQUEZ OCHOA  
SUPERVISOR

ING. JESUS MIGUEL ANGULO LOPEZ  
DIRECTOR GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS  
PUBLICOS

PROVEDORA INDUSTRIAL DE SERVICIOS  
LOGISTICOS Y EMPRESARIALES, S.A. DE C.V.  
ING. JESUS ALEJANDRO CARDENAS ALVARADO  
REPRESENTANTE LEGAL