

DETALLE_PROYECTO CICLO	DETALLE_PROYECTO TRIMESTRE	DETALLE_PROYECTO FOLIO	DETALLE_PROYECTO CATEGORIA	DETALLE_PROYECTO MONTO_GLOBAL_APROBAI
---------------------------	-------------------------------	---------------------------	-------------------------------	--

2022

4 SIN220402204721

Proyecto de inversión

3235632.85

DETALLE_PROYECTO
FUENTES_FINANCIAMIENTO

DETALLE_PROYECTO
NOMBRE

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3235632.85, modificado:3235397.22}}

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE SIN NOMBRE, ENTRE CARRETERA ESTATAL 239 - RAMAL A COSTA AZUL - Y CALLE SIN NOMBRE, LOCALIDAD EJIDO INDEPENDENCIA, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA. INCLUYE CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES TIPO

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
ID_ENTIDAD_RESPONS	ENTIDAD_RESPONSABI	ID_MUNICIPIO_RESPOI	MUNICIPIO_RESPONSA	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION

25 Sinaloa

2 Angostura

Otros Programas de Inversión

Transportes y vialidades

DETALLE_PROYECTO SUBCLASIFICACION	DETALLE_PROYECTO INSTITUCION_EJECUTORA	DETALLE_PROYECTO NUMERO_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO POBLACION_BENEFICIADA	DETALLE_PROYECTO MUJERES	DETALLE_PROYECTO HOMBRES	DETALLE_PROYECTO BENEFICIARIOS
Sin identificar	Municipio de Angostura	2500202301	N	0	0	0

DETALLE_PROYECTO METAS	DETALLE_PROYECTO TIPO_GEOREFERENCIA	DETALLE_PROYECTO GEOREFERENCIAS	DETALLE_PROYECTO FECHA_INICIO	DETALLE_PROYECTO FECHA_TERMINO	AVANCE_FINANCIERO RECAUDADO
---------------------------	--	------------------------------------	----------------------------------	-----------------------------------	--------------------------------

{meta1: {unidad_medida:M	2	{geo1: {cve_municipio:2, l	01-12-2022	30-06-2023	3232397.22
--------------------------	---	----------------------------	------------	------------	------------

AVANCE_FINANCIERO COMPROMETIDO	AVANCE_FINANCIERO DEVENGADO	AVANCE_FINANCIERO EJERCIDO	AVANCE_FINANCIERO PAGADO	AVANCE_FINANCIERO CONTRATOS
-----------------------------------	--------------------------------	-------------------------------	-----------------------------	--------------------------------

3232397.22

3232397.22

3232397.22

3232397.22

{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ANG-RG23-2022-001,
 contratista:Guadalupe Rodríguez Ureta, convocante:MUNICIPIO
 DE ANGOSTURA, monto:3232397.22,
 importe_modificado:3232397.22}}

AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1707.08}, meta2: {unidad_medida:Luminaria, avance:3.0}, meta3: {unidad_medida:Metros lineales, avance:579.76}}	{2204721/proyecto_INICIO, 2204721/proyecto_FIN, 2204721/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances

OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
Sin observaciones	adquisición según corresponda, trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-01-23}, obs2: {observación:CAMBIAR LA CATEGORIA A PROYECTO DE INVERSIÓN O ADQUISICIÓN SEGÚN CORRESPONDA, ASI MISMO CAMBIAR EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y/O PROYECTO. ATENDER OBSERVACIÓN., trimestre:4.0, usuario:luisvalenzuelaa,