

Reporte Proyectos Proyectos de Inversión

[Inicio](#) > Reporte Proyectos

Filtros de descarga

Entidad Federativa Sinaloa

Municipio Angostura

Tipo de recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENI...)

Ciclo de recurso 2023

Ramo 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federati...

Programa Presupuestario 1 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territori...

Filtro por tipo de Reporte

Reporte Reporte final

Información de descarga

La descarga de información se hizo de manera correcta.

[Ir al Inicio](#)

[Generar reporte](#)

Historial de descargas

[Actualizar](#)

[Eliminar descargas](#)

Identificador	Fecha	Nombre reporte	Estatus	Información	Reportes	Eliminar
304475	02/08/2023 9:27:15 AM	ReporteFinal_2082023_1690993635041.zip	Terminado	> La descarga de información se hizo de manera correcta.	Descargar reporte	Eliminar

DETALLE_PROYECTO CICLO	DETALLE_PROYECTO TRIMESTRE	DETALLE_PROYECTO FOLIO	DETALLE_PROYECTO CATEGORIA	DETALLE_PROYECTO MONTO_GLOBAL_APROBADO
	2023	2 SIN230202215727	Proyecto de Inversión	57345.89
	2023	2 SIN230202221928	Proyecto de Inversión	168885.32
	2023	2 SIN230202220839	Proyecto de Inversión	205520.31
	2023	2 SIN230202216447	Proyecto de Inversión	392751.76
	2023	2 SIN230202220854	Proyecto de Inversión	206777.88
	2023	2 SIN230202223500	Proyecto de Inversión	168885.32
	2023	2 SIN230202221892	Proyecto de Inversión	168885.32
	2023	2 SIN230202221967	Proyecto de Inversión	168885.32
	2023	2 SIN230202221974	Proyecto de Inversión	168885.32
	2023	2 SIN230202221988	Proyecto de Inversión	168885.32
	2023	2 SIN230202221187	Proyecto de Inversión	8627906.26
	2023	2 SIN230202216422	Proyecto de Inversión	292654.11
	2023	2 SIN230202222256	Proyecto de Inversión	168885.32
	2023	2 SIN230202222259	Proyecto de Inversión	168885.32
	2023	2 SIN230202216435	Proyecto de Inversión	369797.75
	2023	2 SIN230202222264	Proyecto de Inversión	168885.32
	2023	2 SIN230202222265	Proyecto de Inversión	168885.32

DETALLE_PROYECTO CICLO	DETALLE_PROYECTO TRIMESTRE	DETALLE_PROYECTO FOLIO	DETALLE_PROYECTO CATEGORIA	DETALLE_PROYECTO MONTO_GLOBAL_APROBADO
	2023	2 SIN230202215727	Proyecto de Inversión	57345.89
	2023	2 SIN230202221928	Proyecto de Inversión	168885.32
	2023	2 SIN230202220839	Proyecto de Inversión	205520.31
	2023	2 SIN230202216447	Proyecto de Inversión	392751.76
	2023	2 SIN230202220854	Proyecto de Inversión	206777.88
	2023	2 SIN230202223500	Proyecto de Inversión	168885.32
	2023	2 SIN230202221892	Proyecto de Inversión	168885.32
	2023	2 SIN230202221967	Proyecto de Inversión	168885.32
	2023	2 SIN230202221974	Proyecto de Inversión	168885.32
	2023	2 SIN230202221988	Proyecto de Inversión	168885.32
	2023	2 SIN230202221187	Proyecto de Inversión	8627906.26
	2023	2 SIN230202216422	Proyecto de Inversión	292654.11
	2023	2 SIN230202222256	Proyecto de Inversión	168885.32
	2023	2 SIN230202222259	Proyecto de Inversión	168885.32
	2023	2 SIN230202216435	Proyecto de Inversión	369797.75
	2023	2 SIN230202222264	Proyecto de Inversión	168885.32
	2023	2 SIN230202222265	Proyecto de Inversión	168885.32

DETALLE_PROYECTO
FUENTES_FINANCIAMIENTO

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:57345.89, modificado:57345.89}}

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:168885.32, modificado:168885.32}}

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:205520.31, modificado:205520.31}}

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:392751.76, modificado:392751.76}}

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:206777.88, modificado:206777.88}}

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:168885.32, modificado:168885.32}}

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:168885.32, modificado:168885.32}}

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:168885.32, modificado:168885.32}}

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:168885.32, modificado:168885.32}}

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8627906.26, modificado:8627906.26}}

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:292654.11, modificado:292654.11}}

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:168885.32, modificado:168885.32}}

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:168885.32, modificado:168885.32}}

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:369797.75, modificado:369797.75}}

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:168885.32, modificado:168885.32}}

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:168885.32, modificado:168885.32}}

DETALLE_PROYECTO
NOMBRE

MEJORAMIENTO DE SERVICIO SANITARIOS DE ESCUELA PRIMARIA CUAUHEMOC - 22533

CONSTRUCCIÓN DE 1 CUARTO DORMITORIO ERENDIRA JAZMIN HARO EN COLONIA INDEPENDENCIA, ANGOSTURA, SINALOA - 62925

AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN BATURY, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, SINALOA - 52397

REHABILITACIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN COLONIA FOVISSSTE - 25740

SUSTITUCIÓN DE DUCTO DE DRENAJE PLUVIAL EN BATURY EN ANGOSTURA, SINALOA - 52500

CONSTRUCCIÓN DE 1 CUARTO DORMITORIO TERESA ORTIZ EN IGNACIO ALLENDE , ANGOSTURA, SINALOA - 74308

CONSTRUCCIÓN DE 1 CUARTO DORMITORIO GUA DALUPE SAUCEDA EN COLONIA INDEPENDENCIA, ANGOSTURA, SINALOA - 62760

CONSTRUCCIÓN DE 1 CUARTO DORMITORIO TEODORO FLORES EN COLONIA AGRÍCOLA SINALOA, ANGOSTURA, SINALOA - 63235

CONSTRUCCIÓN DE 1 CUARTO DORMITORIO SONIA HERNANDEZ EN LEOPOLDO SÁNCHEZ CELIS EL GATO DE LARA , ANGOSTURA, SINALOA - 63325

CONSTRUCCIÓN DE 1 CUARTO DORMITORIO ANDREA MONTOYA EN LEOPOLDO SÁNCHEZ CELIS EL GATO DE LARA , ANGOSTURA, SINALOA - 63438

PAVIMENTACION DE CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE FRANCISCO I. MADERO EN ANGOSTURA, SINALOA - 55392

MEJORAMIENTO DE SERVICIO SANITARIOS DE ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ, EN ANGOSTURA, SINALOA - 25516

CONSTRUCCIÓN DE 1 CUARTO DORMITORIO ANGELINA LOPEZ EN LEOPOLDO SÁNCHEZ CELIS EL GATO DE LARA , ANGOSTURA, SINALOA - 65178

CONSTRUCCIÓN DE 1 CUARTO DORMITORIO GUADALUPE GOMEZ EN LEOPOLDO SÁNCHEZ CELIS EL GATO DE LARA , ANGOSTURA, SINALOA - 65202

MEJORAMIENTO DE SERVICIOS SANITARIOS EN PRIMARIA LIC. BENITO JUÁREZ EN COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA CHINITOS - 25620

CONSTRUCCIÓN DE 1 CUARTO DORMITORIO MARIA PEREZ EN IGNACIO ALLENDE , ANGOSTURA, SINALOA - 65245

CONSTRUCCIÓN DE 1 CUARTO DORMITORIO HERLINDA ESCOBAR EN IGNACIO ALLENDE , ANGOSTURA, SINALOA - 65250

DETALLE_PROYECTO ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	DETALLE_PROYECTO ENTIDAD_RESPONSABLE	DETALLE_PROYECTO ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	DETALLE_PROYECTO MUNICIPIO_RESPONSABLE	DETALLE_PROYECTO TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO CLASIFICACION
	25 Sinaloa		2 Angostura	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación
	25 Sinaloa		2 Angostura	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda
	25 Sinaloa		2 Angostura	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento
	25 Sinaloa		2 Angostura	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización
	25 Sinaloa		2 Angostura	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento
	25 Sinaloa		2 Angostura	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda
	25 Sinaloa		2 Angostura	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda
	25 Sinaloa		2 Angostura	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda
	25 Sinaloa		2 Angostura	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda
	25 Sinaloa		2 Angostura	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda
	25 Sinaloa		2 Angostura	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidad:
	25 Sinaloa		2 Angostura	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación
	25 Sinaloa		2 Angostura	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda
	25 Sinaloa		2 Angostura	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda
	25 Sinaloa		2 Angostura	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación
	25 Sinaloa		2 Angostura	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda
	25 Sinaloa		2 Angostura	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda

DETALLE_PROYECTO SUBCLASIFICACION	DETALLE_PROYECTO INSTITUCION_EJECUTORA	DETALLE_PROYECTO NUMERO_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO POBLACION_BENEFICIADA	DETALLE_PROYECTO MUJERES	DETALLE_PROYECTO HOMBRES	DETALLE_PROYECTO BENEFICIARIOS	
Sin identificar	Municipio de Angostura	22533	5		90	85	0
Sin identificar	Municipio de Angostura	62925	5		2	1	0
Sin identificar	Municipio de Angostura	52397	5		24	24	0
Sin identificar	Municipio de Angostura	25740	5		2839	2618	0
Sin identificar	Municipio de Angostura	52500	5		16	15	0
Sin identificar	Municipio de Angostura	74308	5		1	1	0
Sin identificar	Municipio de Angostura	62760	5		0	1	0
Sin identificar	Municipio de Angostura	63235	5		1	3	0
Sin identificar	Municipio de Angostura	63325	5		2	0	0
Sin identificar	Municipio de Angostura	63438	5		4	5	0
Sin identificar	Municipio de Angostura	55392	5		2839	2618	0
Sin identificar	Municipio de Angostura	25516	5		190	180	0
Sin identificar	Municipio de Angostura	65178	5		3	1	0
Sin identificar	Municipio de Angostura	65202	5		2	4	0
Sin identificar	Municipio de Angostura	25620	5		195	180	0
Sin identificar	Municipio de Angostura	65245	5		2	1	0
Sin identificar	Municipio de Angostura	65250	5		1	1	0

DETALLE_PROYECTO METAS	DETALLE_PROYECTO TIPO_GEOREFERENCIA
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:30.0, meta_modificada:30.0}}	1
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.0, meta_modificada:16.0}}	1
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:290.5, meta_modificada:290.5}}	1
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:148.0, meta_modificada:148.0}}	1
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:75.0, meta_modificada:75.0}}	1
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.0, meta_modificada:16.0}}	1
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.0, meta_modificada:16.0}}	1
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.0, meta_modificada:16.0}}	1
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.0, meta_modificada:16.0}}	1
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.0, meta_modificada:16.0}}	1
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.0, meta_modificada:16.0}}	1
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3952.1, meta_modificada:3952.1}}	1
{meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}}	1
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.0, meta_modificada:16.0}}	1
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.0, meta_modificada:16.0}}	1
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:42.51, meta_modificada:42.51}}	1
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.0, meta_modificada:16.0}}	1
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.0, meta_modificada:16.0}}	1

DETALLE_PROYECTO GEOREFERENCIAS	DETALLE_PROYECTO FECHA_INICIO
{geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA CIUDAD ANGOSTURA CENTRO, 81600 ANGOSTURA, ANGOSTURA SINALOA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 22 DE DICIEMBRE, BOULEVARD MARIA BAYLISS FRENTE A JARDIN DE NIÑOS DIANA LAURA RIOJAS DE COLOCIO UNA CUARA AN, lon:-108.16466017, lat:25.36842446}}	15-04-2023
{geo1: {cve_municipio:2, localidad:31, direccion:PUEBLO INDEPENDENCIA CHINITOS, 81690 COLONIA INDEPENDENCIA (CHINITOS), ANGOSTURA SINALOA ENTRE CALLE FRESNO Y AVENIDA DEL ALAMO, ENTRANDO POR CALLE FRESNO A COLONIA ARBOLEDAS AL FINAL DE LA CALLE SE TOMA CON LA VIVIENDA, lon:-107.92588695, lat:25.05184749}}	15-05-2023
{geo1: {cve_municipio:2, localidad:12, direccion:PUEBLO BATURY, 81653 BATURY, ANGOSTURA SINALOA ENTRE Y , TRAMO UNOS SE ENCUENTRA ENTRANDO POR CALLE PAVIMENTADA 2 CUADRAS GIRA A LA IZQUIERDA POR 3 CUADRAS GIRA A LA DERECHA MEDIA CUADRATRAMO 2 SE ENCUENTRA POR CALLE DE TER, lon:-108.24146726, lat:25.26903125}}	01-06-2023
{geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO CIUDAD FOVISSSTE, 81600 ANGOSTURA, ANGOSTURA SINALOA ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE ALVARO OBREGON, CALLEJON ANGOSTURA DIRIGETE ALSUROESTE POR 16 DE SEPTIEMBRE HACIA MACARIO GAXIOLA GIRA A LA IZQUIERDA, lon:-108.16310228, lat:25.35905583}}	15-04-2023
{geo1: {cve_municipio:2, localidad:12, direccion:PUEBLO BATURY, 81653 BATURY, ANGOSTURA SINALOA ENTRE Y , ENRANDO A LA COMUNIDAD DESDE ANGOSTURA POR CALLE PAVIMENTADA AVANZAR 4 CUADRAS HACIA LA ESCUELA PRIMARIA LA CUARTA CALLE POR LA CERA IZQUIERDA. ANTES DE LA PLANTA CO, lon:-108.23965408, lat:25.27330501}}	15-06-2023
{geo1: {cve_municipio:2, localidad:56, direccion:CALLE MANUEL RUIZ PUEBLO IGNACIO ALLENDE, 81670 IGNACIO ALLENDE, ANGOSTURA SINALOA ENTRE CALLE NABOR RODRIGUEZ Y , EN ESQUINA A 2 CUADRAS DE ESCUELA PRIMARIA POR CALLE NABOR RODRIGUEZ, lon:-108.05448724, lat:25.16745629}}	15-05-2023
{geo1: {cve_municipio:2, localidad:31, direccion:CALLE ANGEL FLORES PUEBLO INDEPENDENCIA CHINITOS, 81690 COLONIA INDEPENDENCIA (CHINITOS), ANGOSTURA SINALOA ENTRE BOULEVARD FRANCISCO I MADERO Y CALLE JOSE MARIA MORELOS, CALLE GUADALUPE VICTORIA POR BOULEVARD PRINCIPAL LA ULTI, lon:-107.91536792, lat:25.062945}}	15-05-2023
{geo1: {cve_municipio:2, localidad:33, direccion:PUEBLO AGRÍCOLA SINALOA, 81675 COLONIA AGRÍCOLA SINALOA, ANGOSTURA SINALOA ENTRE Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE 20 DE NOVIEMBRE POR LA PRIMERA ENTRADA A LA IZQUIERDA LLEGANDO DE GATO DE LARA EN LA ULTIMA CUADRA FRENTE A TER, lon:-108.00670552, lat:25.12111426}}	15-05-2023
{geo1: {cve_municipio:2, localidad:67, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA PUEBLO LEOPOLDO SÁNCHEZ CELIS EL GATO DE LARA, 81670 LEOPOLDO SÁNCHEZ CELIS (EL GATO DE LARA), ANGOSTURA SINALOA ENTRE CALLE PRIMERA Y CALLE SEGUNDA, CALLE 11 DE NOVIEMBRE SE BAJA POR LATERAL ANTES DE SAU, lon:-108.01829817, lat:25.11929807}}	15-05-2023
{geo1: {cve_municipio:2, localidad:67, direccion:CALLE TAMAULIPAS PUEBLO LEOPOLDO SÁNCHEZ CELIS EL GATO DE LARA, 81670 LEOPOLDO SÁNCHEZ CELIS (EL GATO DE LARA), ANGOSTURA SINALOA ENTRE CALLE JUAN CARRAZCO Y CALLE RAFAEL BUELNA, POR CALLE TAMAULICAS CASI ESQUINA CON CALLE JU, lon:-108.0124458, lat:25.12856696}}	15-05-2023
{geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA CIUDAD ANGOSTURA CENTRO, 81600 ANGOSTURA, ANGOSTURA SINALOA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE FRANCISCO I MADERO, BOULEVARD MARIA BAYLISS POR CALLE EMILIANO ZAPATA A MEDIA CUADRA AL SUR DE LA ESCUELA P, lon:-108.1649981, lat:25.36753218}}	08-05-2023
{geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:AVENIDA PATRICIO MC CONEGLY CIUDAD ANGOSTURA CENTRO, 81600 ANGOSTURA, ANGOSTURA SINALOA ENTRE CALLE CONSTITUCION Y CALLE PRONASUE, CALLE MACARIO GAXIOLA FRENTE DE EDIFICIO DE DIP MUNICIPAL Y DE JARDIN DE NIÑOS HELLEN ADAMS KELL, lon:-108.16022379, lat:25.36801246}}	01-05-2023
{geo1: {cve_municipio:2, localidad:67, direccion:PUEBLO LEOPOLDO SÁNCHEZ CELIS EL GATO DE LARA, 81670 LEOPOLDO SÁNCHEZ CELIS (EL GATO DE LARA), ANGOSTURA SINALOA ENTRE CARRETERA GATO DE LARA-LA REFORMA Y , EN AMPLIACION A LA IZQUIERDA RUMBO A LA SALIDA A LA REFORMA QUE TIE, lon:-108.01416439, lat:25.11982598}}	15-05-2023
{geo1: {cve_municipio:2, localidad:67, direccion:CALLE JUSTO SIERRA PUEBLO LEOPOLDO SÁNCHEZ CELIS EL GATO DE LARA, 81670 LEOPOLDO SÁNCHEZ CELIS (EL GATO DE LARA), ANGOSTURA SINALOA ENTRE CALLE TERCERA Y CALLE SEGUNDA, CALLE GABRIEL LEYVA SOLANO A UNA CUADRA DE LA ESCUELA PRIM, lon:-108.015674, lat:25.12049908}}	15-05-2023
{geo1: {cve_municipio:2, localidad:31, direccion:BOULEVARD FRANCISCO I MADERO PUEBLO INDEPENDENCIA CHINITOS, 81690 COLONIA INDEPENDENCIA (CHINITOS), ANGOSTURA SINALOA ENTRE CALLE LUCIO BLANCO Y CALLE PRIMERO DE JUNIO, CALLE JOSE MARÍA MORELOS LLEGA DESDE ANGOSTURA CA BECERA MU, lon:-107.91572162, lat:25.05251429}}	01-06-2023
{geo1: {cve_municipio:2, localidad:56, direccion:CALLE NABOR RODRIGUEZ PUEBLO IGNACIO ALLENDE, 81670 IGNACIO ALLENDE, ANGOSTURA SINALOA ENTRE CALLE JOSE ARCE Y CALLE TRINIDAD DE LA ROCHA, FRENTE A ESCUELA PRIMARIA, lon:-108.05633796, lat:25.16573755}}	15-05-2023
{geo1: {cve_municipio:2, localidad:56, direccion:CALLE MANUEL RUIZ PUEBLO IGNACIO ALLENDE, 81670 IGNACIO ALLENDE, ANGOSTURA SINALOA ENTRE CALLE ERNESTO MARTINEZ Y CALLE PEDRO LOPEZ, LA ULTIMA CUADRA POR CALLE ERNESTO MARTINEZ, lon:-108.05547429, lat:25.16844189}}	15-05-2023

DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO
FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
14-06-2023	0	0	0	0	0
14-07-2023	98503.96	98503.96	98503.96	98503.96	98503.96
30-09-2023	0	0	0	0	0
30-06-2023	275489.7	275489.7	275489.7	275489.7	275489.7
30-08-2023	0	0	0	0	0
14-07-2023	98503.96	98503.96	98503.96	98503.96	98503.96
14-07-2023	98503.96	98503.96	98503.96	98503.96	98503.96
14-07-2023	98503.96	98503.96	98503.96	98503.96	98503.96
14-07-2023	98503.96	98503.96	98503.96	98503.96	98503.96
14-07-2023	98503.96	98503.96	98503.96	98503.96	98503.96
15-10-2023	0	0	0	0	0
30-06-2023	0	0	0	0	0
14-07-2023	98503.96	98503.96	98503.96	98503.96	98503.96
14-07-2023	98503.96	98503.96	98503.96	98503.96	98503.96
30-08-2023	0	0	0	0	0
14-07-2023	98503.96	98503.96	98503.96	98503.96	98503.96
14-07-2023	98503.96	98503.96	98503.96	98503.96	98503.96

AVANCE_FINANCIERO CONTRATOS	AVANCES_FISICOS AVANCES_FISICOS	FOTOS CARPETA_FOTOS	ESTATUS ESTATUS	FLUJO FLUJO
Sin contratos nuevos en el trimestre {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ANG-FAISMUN-2023-001, contratista:LUIS FABIAN ARMENTA ESPINOZA, convocante:MUNICIPIO DE ANGOSTURA, monto:1688853.16, importe_modifica do:1688853.16}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{2215727/proyecto_	En Ejecución	Validado a var
	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10.0}}	{2221928/proyecto_	En Ejecución	Validado a var
Sin contratos nuevos en el trimestre {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ANG-FAISMUN-2023-002, contratista:GSK PROYECTOS E INGENIERIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ANGOSTURA, monto:392751.76, importe_modifica do:392751.76}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}}	{2220839/proyecto_	En Ejecución	Validado a var
	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:148.0}}	{2216447/proyecto_	En Ejecución	Validado a var
Sin contratos nuevos en el trimestre {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ANG-FAISMUN-2023-001, contratista:LUIS FABIAN ARMENTA ESPINOZA, convocante:MUNICIPIO DE ANGOSTURA, monto:1688853.16, importe_modifica do:1688853.16}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}}	{2220854/proyecto_	En Ejecución	Validado a var
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ANG-FAISMUN-2023-001, contratista:LUIS FABIAN ARMENTA ESPINOZA, convocante:MUNICIPIO DE ANGOSTURA, monto:1688853.16, importe_modifica do:1688853.16}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10.0}}	{2223500/proyecto_	En Ejecución	Validado a var
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ANG-FAISMUN-2023-001, contratista:LUIS FABIAN ARMENTA ESPINOZA, convocante:MUNICIPIO DE ANGOSTURA, monto:1688853.16, importe_modifica do:1688853.16}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10.0}}	{2221892/proyecto_	En Ejecución	Validado a var
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ANG-FAISMUN-2023-001, contratista:LUIS FABIAN ARMENTA ESPINOZA, convocante:MUNICIPIO DE ANGOSTURA, monto:1688853.16, importe_modifica do:1688853.16}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10.0}}	{2221967/proyecto_	En Ejecución	Validado a var
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ANG-FAISMUN-2023-001, contratista:LUIS FABIAN ARMENTA ESPINOZA, convocante:MUNICIPIO DE ANGOSTURA, monto:1688853.16, importe_modifica do:1688853.16}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10.0}}	{2221974/proyecto_	En Ejecución	Validado a var
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ANG-FAISMUN-2023-001, contratista:LUIS FABIAN ARMENTA ESPINOZA, convocante:MUNICIPIO DE ANGOSTURA, monto:1688853.16, importe_modifica do:1688853.16}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10.0}}	{2221988/proyecto_	En Ejecución	Validado a var
Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{2221187/proyecto_	En Ejecución	Validado a var
Sin contratos nuevos en el trimestre {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ANG-FAISMUN-2023-001, contratista:LUIS FABIAN ARMENTA ESPINOZA, convocante:MUNICIPIO DE ANGOSTURA, monto:1688853.16, importe_modifica do:1688853.16}}	{meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.0}}	{2216422/proyecto_	En Ejecución	Validado a var
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ANG-FAISMUN-2023-001, contratista:LUIS FABIAN ARMENTA ESPINOZA, convocante:MUNICIPIO DE ANGOSTURA, monto:1688853.16, importe_modifica do:1688853.16}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10.0}}	{2222256/proyecto_	En Ejecución	Validado a var
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ANG-FAISMUN-2023-001, contratista:LUIS FABIAN ARMENTA ESPINOZA, convocante:MUNICIPIO DE ANGOSTURA, monto:1688853.16, importe_modifica do:1688853.16}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10.0}}	{2222259/proyecto_	En Ejecución	Validado a var
Sin contratos nuevos en el trimestre {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ANG-FAISMUN-2023-001, contratista:LUIS FABIAN ARMENTA ESPINOZA, convocante:MUNICIPIO DE ANGOSTURA, monto:1688853.16, importe_modifica do:1688853.16}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{2216435/proyecto_	En Ejecución	Validado a var
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ANG-FAISMUN-2023-001, contratista:LUIS FABIAN ARMENTA ESPINOZA, convocante:MUNICIPIO DE ANGOSTURA, monto:1688853.16, importe_modifica do:1688853.16}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10.0}}	{2222264/proyecto_	En Ejecución	Validado a var
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ANG-FAISMUN-2023-001, contratista:LUIS FABIAN ARMENTA ESPINOZA, convocante:MUNICIPIO DE ANGOSTURA, monto:1688853.16, importe_modifica do:1688853.16}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10.0}}	{2222265/proyecto_	En Ejecución	Validado a var

OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION

Sin observaciones	Sin observaciones
-------------------	-------------------

Sin observaciones	Sin observaciones
-------------------	-------------------

{obs1: {observación:El proyecto tie	Sin observaciones
-------------------------------------	-------------------

Sin observaciones	Sin observaciones
-------------------	-------------------

{obs1: {observación:El proyecto tie	Sin observaciones
-------------------------------------	-------------------

Sin observaciones	Sin observaciones
-------------------	-------------------

Sin observaciones	Sin observaciones
-------------------	-------------------

Sin observaciones	Sin observaciones
-------------------	-------------------

Sin observaciones	Sin observaciones
-------------------	-------------------

Sin observaciones	Sin observaciones
-------------------	-------------------

Sin observaciones	Sin observaciones
-------------------	-------------------

Sin observaciones	Sin observaciones
-------------------	-------------------

Sin observaciones	Sin observaciones
-------------------	-------------------

Sin observaciones	Sin observaciones
-------------------	-------------------

Sin observaciones	Sin observaciones
-------------------	-------------------

Sin observaciones	Sin observaciones
-------------------	-------------------

Sin observaciones	Sin observaciones
-------------------	-------------------