

DETALLE_PROYECTO CICLO	DETALLE_PROYECTO TRIMESTRE	DETALLE_PROYECTO FOLIO	DETALLE_PROYECTO CATEGORIA	DETALLE_PROYECTO MONTO_GLOBAL_APROBAI	DETALLE_PROYECTO FUENTES_FINANCIAMIENTO
2024	2	SIN240102344936	Proyecto de inversión	1888432.82	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1888432.82, modificado:1888432.82}}
2024	2	SIN240202390900	Proyecto de inversión	6495538.1	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:6495538.1, modificado:6495538.1}}
2024	2	SIN240202392333	Proyecto de inversión	32748.53	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:32748.53, modificado:32748.53}}
2024	2	SIN240202392259	Proyecto de inversión	72262.81	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:72262.81, modificado:72262.81}}
2024	2	SIN240202387474	Proyecto de inversión	2668610.6	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2668610.6, modificado:2668610.6}}
2024	2	SIN240202391209	Proyecto de inversión	717752.78	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:717752.78, modificado:717752.78}}

DETALLE_PROYECTO NOMBRE	DETALLE_PROYECTO MUJERES	DETALLE_PROYECTO HOMBRES	DETALLE_PROYECTO BENEFICIARIOS	DETALLE_PROYECTO METAS	DETALLE_PROYECTO TIPO_GEOREFERENCIA
REHABILITACIÓN DE PLANTA POTABILIZADORA EN COLONIA INDEPENDENCIA CHINITOS, ANGOSTURA, SINALOA - 21543	1544	1626		0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1
REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO, AGUA POTABLE, BANQUETAS Y LOSA DE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE EN ANGOSTURA, SINALOA - 153157	2839	2618		0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:40.0, meta_modificada:40.0}}	1
CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME LETICIA SALCEDO EN 18 DE DICIEMBRE - 163514	2	2		0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:11.52, meta_modificada:11.52}}	1
CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME MIRIAM GALVEZ EN 18 DE DICIEMBRE - 163115	2	2		0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:25.42, meta_modificada:25.42}}	1
PAVIMENTACIÓN DE CALLE NICOLAS BRAVO - 139965	35	35		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1336.0, 0 meta_modificada:1336.0}}	1
REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN CALLE GRAL. GABRIEL LEYVA SOLANO Y JUAN EMIGDIO CHAPARRO, EN ALHUEY - 155052	1315	1254		0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:15.0, meta_modificada:15.0}}	1

DETALLE_PROYECTO GEOREFERENCIAS	DETALLE_PROYECTO FECHA_INICIO	DETALLE_PROYECTO FECHA_TERMINO	AVANCE_FINANCIERO RECAUDADO	AVANCE_FINANCIERO COMPROMETIDO	AVANCE_FINANCIERO DEVENGADO	AVANCE_FINANCIERO EJERCIDO
{geo1: {cve_municipio:2, localidad:31, direccion:PROLONGACION CARRETERA ESTATAL 225 PUEBLO INDEPENDENCIA CHINITOS, 81690 COLONIA INDEPENDENCIA (CHINITOS), ANGOSTURA SINALOA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y , POR CARRETERA SALIENDO DE CHINITOS RUMBO A ENTRONQUE A AUTOPISTA BEN, lon:-107.90788463, lat:25.05536626}}	10-03-2024	30-03-2024	1887082.17	1887082.17	1887082.17	1887082.17
{geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE CIUDAD ANGOSTURA CENTRO, 81600 ANGOSTURA, ANGOSTURA SINALOA ENTRE CALLE GABRIEL LEYVA SOLANO Y CALZADA CARLOS GUTIERRES BURGOS, CALLE 22 DE DICIEMBRE CALLE PRINCIPAL EN EL CENTRO A PARTIR DE LA PLAZUELA HA, lon:-108.15993143, lat:25.36488019}}	29-05-2024	29-10-2024	0	0	0	0
{geo1: {cve_municipio:2, localidad:126, direccion:PUEBLO 18 DE DICIEMBRE, 81635 18 DE DICIEMBRE, ANGOSTURA SINALOA ENTRE Y , CALLE SIN NOMBRE CASI FRENTE A ESCUELA TELESECUNDARIA, lon:-108.145238, lat:25.2888948}}	10-05-2024	30-10-2024	0	0	0	0
{geo1: {cve_municipio:2, localidad:126, direccion:PUEBLO 18 DE DICIEMBRE, 81635 18 DE DICIEMBRE, ANGOSTURA SINALOA ENTRE Y , CALLE SIN NOMBRE FRENTE A ESCUELA TELESECUNDARIA, lon:-108.145129, lat:25.28903668}}	01-05-2024	30-10-2024	0	0	0	0
ANGOSTURA SINALOA ENTRE CALLE GABRIEL LEYVA SOLANO Y CALLE CONSTITUCION, CALLE NARCISO MENDOZA CALE POR TANQUE DE AGUA POTABLE A MEDIA CUADRA DE HOSPITAL INTEGRAL, lon:-108.15653623, lat:25.36883771}}	24-06-2024	23-07-2024	2668610.6	2668610.6	2668610.6	2668610.6
{geo1: {cve_municipio:2, localidad:7, direccion:CALLE GABRIEL LEYVA SOLANO PUEBLO ALHUEY, 81610 ALHUEY, ANGOSTURA SINALOA ENTRE CALLE JUAN EMIGDIO CHAPARRO Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE CONSTITUCION POR CALLE FRENTE A ESCUELA PRIMARIA Y DETRAS DEL PARQUE DE LOS MAESTROS, lon:-108.13227543, lat:25.38031631}}	30-05-2024	30-06-2024	717752.78	717752.78	717752.78	717752.78

AVANCE_FINANCIERO PAGADO	AVANCE_FINANCIERO CONTRATOS	AVANCES_FISICOS AVANCES_FISICOS	FOTOS CARPETA_FOTOS	ESTATUS ESTATUS
1887082.17	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ANG-FAISMUN-2024-001, contratista:PROYECTOS Y OBRAS CIVILES MAR DE CORTES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ANGOSTURA, monto:1888432.82, importe_modificado:1888432.82}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}	{2344936/proyecto_PROCESO, 2344936/proyecto_INICIO, 2344936/proyecto_FIN}	En Ejecución
0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}}	{2390900/proyecto_INICIO}	Cancelado
0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{2392333/proyecto_INICIO}	Cancelado
2668610.6	0 Sin contratos nuevos en el trimestre contratista:URTUSUASTEGUI REYES ERNESTO ALONSO, convocante:MUNICIPIO DE ANGOSTURA, monto:2536654.16, importe_modificado:2668610.6}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{2392259/proyecto_INICIO}	Cancelado
717752.78	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ANG-FAISMUN-2024-007, contratista:PROYECTOS Y OBRAS CIVILES MAR DE CORTES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ANGOSTURA, monto:717752.78, importe_modificado:717752.78}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1336.0}}	{2387474/proyecto_FIN, 2387474/proyecto_PROCESO, 2387474/proyecto_INICIO}	Terminado
		{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:15.0}}	{2391209/proyecto_INICIO, 2391209/proyecto_FIN, 2391209/proyecto_PROCESO}	Terminado

FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION

Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

Cancelación validada {obs1: {observación:Se cancela el proyecto por cambios en la programación de obra segun comité, trimestre:2.0, usuario:yuridiabojorquezc, fecha:2024-07-10}}

Sin observaciones {obs1: {observación:SE REGRESA A PETICION DEL USUARIO

Cancelación validada {obs1: {observación:Se cancela el proyecto por modificaciones a la planeación de FAISMUN segun subcomité, trimestre:2.0, usuario:yuridiabojorquezc, fecha:2024-07-12}}

CAPTURISTA., trimestre:2.0, usuario:luisvalenzuelaa, fecha:2024-07-12}, obs2: {observación:SE REGRESA A PETICIÓN DEL USUARIO CAPTURISTA., trimestre:2.0, usuario:luisvalenzuelaa, fecha:2024-

Cancelación validada {obs1: {observación:Se cancela el proyecto por modificaciones a la planeación de FAISMUN segun subcomité, trimestre:2.0, usuario:yuridiabojorquezc, fecha:2024-07-12}}

Sin observaciones

Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

Validado avances Sin observaciones Sin observaciones