



MUNICIPIO DE ANGOSTURA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS



ACTA DE FINIQUITO DE OBRA

OBRAS:

1.1 AMPLIACION ELECTRICA EN LAS TUNAS, CABECERA MUNICIPAL, ANGOSTRA, SINALOA,

PROVEDORA INDUSTRIAL DE SERVICIOS LOGISTICOS Y EMPRESARIALES, S.A. DE C.V. CON SU REPRESENTANTE LEGAL EL ING. JESUS ALEJANDRO CARDENAS ALVARADO.

CONTRATISTA: LEGAL EL ING. JESUS ALEJANDRO CARDENAS ALVARADO
UBICACIÓN: LAS TUNAS EN LA CABECERA MUNICIPAL

REG. FED. CONT.. PIS110621F71

PROGRAMA: FAISMUN 2023

CONTRATO N°: ANG-FAISMUN-2024-003

CONVENIO N°:

INICIACION PROGRAMADA: 14 DE FEBRERO DEL 2024

TERMINACION PROGRAMADA: 23 DE FEBRERO DEL 2024

INICIACION REAL: 14 DE FEBRERO DEL 2024

TERMINACION REAL: 23 DE FEBRERO DEL 2024

DIAS DE PRORROGA EN SU CASO:

COMPAÑIA AFIANZADORA: SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A

N° E IMPORTE FIANZA CUMPLIMIENTO: 2892429 \$53,451.27

N° E IMPORTE FIANZA ANTICIPO:

N° E IMPORTE FIANZA CUMPLIMIENTO CONVENIO:

EN ESTA LOCALIDAD DE LAS TUNAS EN LA CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE ANGOSTURA EL DIA 23 DE FEBRERO DEL 2024 SE REUNIERON LOS ABAJO FIRMANTES PARA RECIBIR LOS SIGUIENTES TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO Y QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACION:

1.1 AMPLIACION ELECTRICA EN LAS TUNAS, CABECERA MUNICIPAL, ANGOSTRA, SINALOA.

DE SUS DISPOSICIONES GENERALES, RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER LAS RECLAMACIONES QUE ESTIMEN CONVENIENTES, POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACIONES

SE INCLUYEN - 0 - ANEXOS

DESCRIPCION DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS	FECHA	IMPORTE	MONTO
MONTO DE CONTRATO C/IVA	14 DE FEBRERO DEL 2024	\$	534,512.70
MONTO DE CONVENIO C/IVA			
MONTO TOTAL	<	\$	534,512.70
ANTICIPO 35 %		\$	-
ESTIMACION No. 1 Y FINIQUITO		\$	534,512.70
SUMA DE LAS ESTIMACIONES		\$	534,512.70
CARGOS AL CONTRATISTA:			
SALDO QUE SE CANCELA		\$	-
SUMAS IGUALES		\$	534,512.70

RECIBE		ENTREGA
Vo.Bo.	Vo.BO.	PROVEDORA INDUSTRIAL DE SERVICIOS LOGISTICOS Y EMPRESARIALES, S.A. DE C.V.
 ING. LEOPOLDO ENRIQUEZ OCHOA SUPERVISOR	 ING. JESUS MIGUEL ANGULO LOPEZ DIRECTOR GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	 ING. JESUS ALEJANDRO CARDENAS ALVARADO REPRESENTANTE LEGAL